



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง ๐๔๓-๕๐๑๘๕๑

ที่ รอ ๕๖๓๐๑/๑๒๑ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการติดตามการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รอบ ๖ เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ด้วยงานงบประมาณ สำนักปลัด เทศบาลตำบลคูเมือง ดำเนินการตรวจสอบ การดำเนินงานโครงการที่ปรากฏในแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนแรก (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) จากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและการประเมินผลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-plan) และระบบบันทึกบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-laas)

เพื่อให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานงบประมาณ สำนักปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง จึงรายงานการติดตามการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิราวัลย์ ไชยพิมพ์)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ข้อเสนอแนะ.....

ข้อเสนอแนะ.....

(ลงชื่อ)

(นายจันทน์ พรหมสุข)
หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

(นายวิชัย มุริกันนท์)
ปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง

ข้อเสนอแนะ.....

(ลงชื่อ)

(นางธนอม คำชาย)
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)

ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - เดือน มีนาคม ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑	โครงการปรับปรุงถนนภายในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง	๒๐๐,๐๐๐	√				๒๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒	โครงการลงหินลูกรังถนนภายในตำบลคูเมือง ม.๑-๑๐	๑๐๐,๐๐๐	√				๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมืองหมู่ที่๑	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่๑๐	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านดงเกลือหมู่ที่๖	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคูเมืองหมู่ที่๓	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวป่าหมู่ที่๒	๑๐๐,๐๐๐			√			กองช่าง	
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่๔	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสูงยางหมู่ที่๗	๑๐๐,๐๐๐			√		๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลคูเมือง	๒๗๐,๐๐๐		√			๒๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนยกร่องพุนดินบ้านสูงยางหมู่ ๗-๔	๕๓,๐๐๐			√		๕๓,๐๐๐	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยชุมชน
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๒	โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุผู้สูงวัยพาใจเป็นสุข	๕๐,๐๐๐		√			๕๐,๐๐๐	สำนักปลัด ทต.	
๑๓	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุในครอบครัว	๖๓,๖๐๐	√				๖๓,๖๐๐	สำนักปลัด ทต.	

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัยผู้ด้อยโอกาสผู้ยากไร้	๔๐,๐๐๐			√		๔๐,๐๐๐	สำนักปลัด ทต.	

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๕	โครงการอบรมรณรงค์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด	๑๕,๐๐๐	√				๑๔,๘๐๐	สำนักปลัดทต.	
๑๖	โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.)	๔๕,๐๐๐	√				๔๕,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๑๗	โครงการตั้งจุดตรวจและบริหารประชาชนลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์	๔๐,๐๐๐	√				๒๒,๕๘๐	สำนักปลัดทต.	

แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๘	โครงการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า	๒๕,๐๐๐		√			๒๕,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

แผนงานการเกษตร

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๑๙	โครงการจัดการส่งเสริมอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐			√		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๒๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติในวันสำคัญต่างๆ	๑๐,๐๐๐			✓		๑๐,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๒๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพในการทำงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักโลก (อถล.)	๒๐,๐๐๐			✓		๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๒๒	โครงการแข่งขันกีฬาหน่วยงานเมืองสรวงสัมพันธ์	๒๕,๐๐๐	✓				๒๓,๕๒๐	สำนักปลัดทต.	
๒๓	โครงการกิจกรรมวันเข้าพรรษา(บุญทอดเทียนโฮม)	๑๕,๐๐๐			✓		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๒๔	โครงการกิจกรรมวันออกพรรษา (ตักบาตรเทโวโรหณะ)	๑๕,๐๐๐			✓		๑๕,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๒๕	โครงการประเพณีลอยกระทง(ลอยประทีปบูชาพระบรมสารีริกธาตุ)	๑๐,๐๐๐	✓				๙,๙๔๐	สำนักปลัดทต.	
๒๖	โครงการสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	๒๐๐,๐๐๐			✓		๒๐๐,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๒๗	โครงการอบรมปฏิบัติธรรมนำชีวิต	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	

ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษา
แผนงานการศึกษา

ลำดับ	โครงการ/ กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ	ผลการ เบิกจ่าย	หน่วย งาน	หมายเหตุ
๒๘	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา(ค่า อุปกรณ์การเรียน)	๑๔,๐๐๐			√		๑๔,๐๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	
๒๙	โครงการ เสริมสร้างเพิ่ม ศักยภาพพหุกรรม การศึกษา	๓๐,๐๐๐			√		๓๐,๐๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	
๓๐	โครงการจัด กิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ	๓๕,๐๐๐	√				๓๒,๐๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	
๓๑	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา(ค่า จัดการเรียนการ สอน)	๑๘๗,๐๐๐			√		๑๘๗,๐๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	
๓๒	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา (ค่าอาหาร กลางวัน)	๗๒๐,๓๐๐		√			๗๒๐,๓๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	
๓๓	โครงการ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายการ บริหาร สถานศึกษา(ค่า กิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน)	๓๐,๑๐๐			√		๓๐,๑๐๐	สำนัก ปลัด ทต.	

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ดำเนินการแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย	หน่วยงาน	หมายเหตุ
๓๔	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าเครื่องแบบเรียน)	๒๑,๐๐๐			√		๒๑,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	
๓๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	๑๔,๐๐๐			√		๑๔,๐๐๐	สำนักปลัดทต.	

สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการตามแผนดำเนินงาน	งบประมาณที่ตั้งไว้	จำนวนโครงการ			
			ดำเนินงานแล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก
๑.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๖	๒,๐๘๓,๐๐๐	๓	๖	๑๐	-
๒.ด้านเศรษฐกิจ	๐	๐.๐๐	-	-	๑	-
๓.ด้านสังคมและรักษาความสงบ	๓๐	๑๒,๐๑๗,๗๒๕	๔	๓	๒๓	-
๔.ด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๓	๕๐,๐๐๐	๒	-	๑	-
๕.ด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป	๖	๒๖๕,๐๐๐	๓	-	๓	-
๖.ด้านการศึกษา	๘	๒,๖๘๐,๔๐๐	๓	-	๕	-
รวม	๖๓	๑๗,๐๔๖,๑๒๕	๑๕	๙	๔๓	-

ปัญหาและอุปสรรค

การจัดกิจกรรมหรือบางโครงการยังไม่อาจดำเนินการได้ ซึ่งบางโครงการมีห้วงเวลาการดำเนินการทั้งปีงบประมาณ ระยะเวลาสิ้นสุดโครงการไม่ได้อยู่ในช่วงไตรมาสที่ ๑-๒ ใช้เวลาดำเนินการนานเนื่องจากเป็นงานก่อสร้าง ประกอบกับงบประมาณที่มีน้อยมีจำกัดในดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมหรือโครงการได้ทุกโครงการ